

ОТЧЕТ  
О ВЫПОЛНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  
«Энергосбережения и эффективного использования  
энергетических ресурсов сельского поселения Новохаритоновское  
на 2014 – 2018 годы»

ЗА ЯНВАРЬ - ДЕКАБРЬ 2014 ГОДА

Разработчик администрация сельского поселения Новохаритоновское

Перечень программных мероприятий	Плановый объём финансирования на 2014 год (тыс. руб.)			Фактически профинансировано В 2014 году (тыс. руб.)			Степень и результаты выполнения программных мероприятий, (%)
	бюджет сельского поселения Новохаритоновское	Другие источники финансирования по видам	Итого:	бюджет сельского поселения Новохаритоновское	Другие источники финансирования по видам	Итого:	
1	2	3	4	5	6	7	8
Модернизация и повышение энергоэффективности использования ресурсов в муниципальном жилищном фонде	100	-	100	0	-	0	0
Строительство и ввод в эксплуатацию газопроводов высокого и низкого давления в д. мешеры	21000	-	21000	20943	-	20943	98,78
Модернизация	3500	-	3500	3363	-	3363	

системы уличного освещения							
Организационная и информационно-пропагандистская деятельность в области Энергосбережения	100	-	100		-		
Итого по Программе	24700		24700	24306		24306	98,40

Глава сельского поселения Новохаритоновское  
Ширенина Н.А







7	Организационная и информационно пропагандистская деятельность в области Энергосбережения	100	0	0	0	Наличие энергетических паспортов Организация пропаганды в сфере энергосбережения укоренение у людей привычки к минимизации использования энергии	мероприятий	0	2	2
---	--	-----	---	---	---	--	-------------	---	---	---

Глава сельского поселения Новохаритоновское  
Ширенина Н.А





**Аналитическая записка**  
**к годовому отчету об исполнении муниципальной программы**  
**«Энергосбережения и эффективного использования**  
**энергетических ресурсов сельского поселения Новохаритоновское**  
**на 2014 – 2018 годы»**  
**за 2014 год**

В результате реализации мероприятий программы «Энергосбережения и эффективного использования энергетических ресурсов сельского поселения Новохаритоновское на 2014 – 2018 годы» были достигнуты запланированы результаты и намеченные цели Программы, а именно:

1. был построен газопровод в д. Мещеры, 40 домов подключены к центральной магистрали газоснабжения. Итогом выполнения мероприятий программы стало 100% газификация населенных пунктов поселения.
2. 79,6 км проводов уличного освещения заменены на СИП
3. установлено 4 прибора учета эл. энергии
4. 159 заменено светильников на более энергоэффективные.

Общий объем фактически произведенных расходов всего 24 306 тыс. руб., в том числе из бюджета сельского поселения Новохаритоновское 24 306 тысяч рублей.

Главный специалист  
Финансово-экономического отдела



О.М. Сахарова

